

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																TOTAL - 1º ANO
Rodovia: BR-158/MT Trecho: Norte e Sul												Data Base: out/21 Orçamento: R\$ 14.615.269,95				
CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO (R\$)	UNID.	MESES												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	PROJETO DE PLANTIO	186.849,38	R\$ %			186.849,38 100,00										186.849,38 100,00
2	GESTÃO AMBIENTAL E MONITORAMENTO	4.224.344,90	R\$ %	168.973,80 4,00	168.973,80 4,00	84.486,90 2,00	84.486,90 2,00	84.486,90 2,00	84.486,90 2,00	84.486,90 2,00	84.486,90 2,00	84.486,90 2,00	84.486,90 2,00	84.486,90 2,00	84.486,90 2,00	1.182.816,57 28,00
3	IMPLANTAÇÃO	5.422.212,50														-
3.1	PRÉ PLANTIO	216.752,84	R\$ %				151.726,99 70,00	43.350,57 20,00	21.675,28 10,00							216.752,84 100,00
3.2	PLANTIO	5.205.459,66	R\$ %						1.561.637,90 30,00	728.764,35 14,00	728.764,35 14,00	728.764,35 14,00	728.764,35 14,00	728.764,35 14,00	728.764,35 14,00	5.205.459,66 100,00
4	MANUTENÇÃO - 1º ANO	1.769.949,71	R\$ %													-
5	MANUTENÇÃO - 2º ANO	1.766.229,71	R\$ %													-
6	MANUTENÇÃO - 3º ANO	1.245.683,75	R\$ %													-
VALOR EM REAIS		14.615.269,95	Mensal	168.973,80	168.973,80	271.336,28	236.213,89	127.837,47	106.162,18	1.646.124,80	813.251,25	813.251,25	813.251,25	813.251,25	813.251,25	6.791.878,45
			Acumulado	168.973,80	337.947,59	609.283,87	845.497,76	973.335,22	1.079.497,40	2.725.622,20	3.538.873,45	4.352.124,70	5.165.375,95	5.978.627,20	6.791.878,45	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																TOTAL - 2º ANO
Rodovia: BR-158/MT Trecho: Norte e Sul												Data Base: out/21 Orçamento: R\$ 14.615.269,95				
CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO (R\$)	UNID.	MESES												
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	PROJETO DE PLANTIO	186.849,38	R\$													-
			%													-
2	GESTÃO AMBIENTAL E MONITORAMENTO	4.224.344,90	R\$	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	1.013.842,78
			%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00
3	IMPLANTAÇÃO	5.422.212,50														-
																-
3.1	PRÉ PLANTIO	216.752,84	R\$													-
			%													-
3.2	PLANTIO	5.205.459,66	R\$													-
			%													-
4	MANUTENÇÃO - 1º ANO	1.769.949,71	R\$	212.393,97	141.595,98	141.595,98	141.595,98	141.595,98	141.595,98	141.595,98	141.595,98	141.595,98	141.595,98	141.595,98	141.595,98	1.769.949,71
			%	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00
5	MANUTENÇÃO - 2º ANO	1.766.229,71	R\$													-
			%													-
6	MANUTENÇÃO - 3º ANO	1.245.683,75	R\$													-
			%													-
VALOR EM REAIS		14.615.269,95	Mensal	296.880,86	226.082,87	226.082,87	226.082,87	226.082,87	226.082,87	226.082,87	226.082,87	226.082,87	226.082,87	226.082,87	226.082,87	2.783.792,49
			Acumulado	7.088.759,32	7.314.842,19	7.540.925,07	7.767.007,94	7.993.090,81	8.219.173,69	8.445.256,56	8.671.339,44	8.897.422,31	9.123.505,19	9.349.588,06	9.575.670,94	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
Rodovia: BR-158/MT Trecho: Norte e Sul													Data Base: out/21 Orçamento: R\$ 14.615.269,95			
				MESES												
CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO (R\$)	UNID.	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	PROJETO DE PLANTIO	186.849,38	R\$													-
			%													
2	GESTÃO AMBIENTAL E MONITORAMENTO	4.224.344,90	R\$	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	1.013.842,78
			%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	IMPLANTAÇÃO	5.422.212,50														-
																-
3.1	PRÉ PLANTIO	216.752,84	R\$													-
			%													
3.2	PLANTIO	5.205.459,66	R\$													-
			%													
4	MANUTENÇÃO - 1º ANO	1.769.949,71	R\$													-
			%													
5	MANUTENÇÃO - 2º ANO	1.766.229,71	R\$	211.947,57	141.298,38	141.298,38	141.298,38	141.298,38	141.298,38	141.298,38	141.298,38	141.298,38	141.298,38	141.298,38	141.298,38	1.766.229,71
			%	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
6	MANUTENÇÃO - 3º ANO	1.245.683,75	R\$													-
			%													
VALOR EM REAIS		14.615.269,95	Mensal	296.434,46	225.785,27	225.785,27	225.785,27	225.785,27	225.785,27	225.785,27	225.785,27	225.785,27	225.785,27	225.785,27	225.785,27	2.780.072,49
			Acumulado	9.872.105,40	10.097.890,68	10.323.675,95	10.549.461,23	10.775.246,50	11.001.031,77	11.226.817,05	11.452.602,32	11.678.387,60	11.904.172,87	12.129.958,15	12.355.743,42	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
Rodovia: BR-158/MT										Data Base: out/21							
Trecho: Norte e Sul										Orçamento: R\$ 14.615.269,95							
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO (R\$)	UNID.	DIAS												TOTAL - 4º ANO	TOTAL GERAL
				37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
1	PROJETO DE PLANTIO	186.849,38	R\$													-	186.849,38
			%													-	100,00
2	GESTÃO AMBIENTAL E MONITORAMENTO	4.224.344,90	R\$	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	84.486,90	1.013.842,78	4.224.344,90
			%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00	100,00
3	IMPLANTAÇÃO	5.422.212,50														-	-
																-	-
3.1	PRÉ PLANTIO	216.752,84	R\$													-	216.752,84
			%													-	100,00
3.2	PLANTIO	5.205.459,66	R\$													-	5.205.459,66
			%													-	100,00
4	MANUTENÇÃO - 1º ANO	1.769.949,71	R\$													-	1.769.949,71
			%													-	100,00
5	MANUTENÇÃO - 2º ANO	1.766.229,71	R\$													-	1.766.229,71
			%													-	100,00
6	MANUTENÇÃO - 3º ANO	1.245.683,75	R\$	149.482,05	99.654,70	99.654,70	99.654,70	99.654,70	99.654,70	99.654,70	99.654,70	99.654,70	99.654,70	99.654,70	99.654,70	1.245.683,75	1.245.683,75
			%	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
VALOR EM REAIS		14.615.269,95	Mensal	233.968,95	184.141,60	184.141,60	184.141,60	184.141,60	184.141,60	184.141,60	184.141,60	184.141,60	184.141,60	184.141,60	184.141,60	2.259.526,53	14.615.269,95
			Acumulado	12.589.712,37	12.773.853,97	12.957.995,57	13.142.137,16	13.326.278,76	13.510.420,36	13.694.561,96	13.878.703,56	14.062.845,15	14.246.986,75	14.431.128,35	14.615.269,95		