



PROCESSO Nº 50840.000170/2015-05

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. – EPL E EMPRESA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO NOS TRECHOS DE PISTA SIMPLES, REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE TODO O TRECHO, PISTAS LATERAIS, AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E OBRAS DE ARTE CORRENTES DAS RODOVIAS: BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC, TRECHO BR-476 ENTRE LAPA/PR E UNIÃO DA VITÓRIA/PR, TRECHO BR-153 ENTRE UNIÃO DA VITÓRIA/PR E DIVISA SC/RS, TRECHO BR-282 ENTRE BR-153 E BR-480 E TRECHO BR-480 ENTRE BR-282 E CHAPECÓ/SC, EXTENSÃO TOTAL DE 454,2 KM, PARA FINS DE OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO E AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS, NECESSÁRIAS AO INÍCIO DAS OBRAS, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS - ANEXO I DO EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 02/2015.

A **EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL**, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério dos Transportes, com sede Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423/0001-30, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. **DANIEL SIGELMANN**, brasileiro, casado, economista, portador da RG nº 08497543-2, expedida pelo IFP/RJ e do CPF nº 021.484.577-05, nomeado pela Ata da 4º Reunião Extraordinária de 12 de novembro de 2015, e pelo Diretor de Planejamento Sr. **JOÃO VICTOR OLIVEIRA DOMINGUES**, brasileiro, casado, servidor do judiciário do RS, portador da RG nº 7042832597, expedida pela SSP/RS e do CPF nº 540.197.370-53, nomeado pela Ata da 4º Reunião Extraordinária de 12 de novembro de 2015, e por outro lado a **MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 94.526.480/0001-72, com sede na Avenida Praia Belas, 2174, salas 403 e 503, Bairro Praia Belas, Porto Alegre/RS, CEP: 90110-001, neste ato representado pelo seu Sócio **ALEXANDRE NUNES DA ROSA**, brasileiro, casado, geólogo, portador da RG nº 66.876-D CREA/RS e do CPF nº 339.761.041-91, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo com fundamento do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, suas alterações e mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto alteração do cronograma físico financeiro conforme Anexo A.



CLAUSULA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

2.1. O presente Termo Aditivo será publicado por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO.

3.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original, não conflitantes com o presente Instrumento.

E, por estarem em pleno acordo, lavrou-se o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, serão assinadas pelos representantes das partes.

Brasília, 27 de abril de 2016.

Daniel Sigelmann

DANIEL SIGELMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

João Victor Oliveira Domingues

JOÃO VICTOR OLIVEIRA DOMINGUES
DIRETOR DE PLANEJAMENTO

Alexandre Nunes da Rosa

ALEXANDRE NUNES DA ROSA
CONTRATADA
MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA
Alexandre Nunes da Rosa
Sócio Diretor


TESTEMUNHAS:

1)

Roger Borges da Silva
NOME: ROGER BORGES DA SILVA
CPF: 96076682000

2)

Mauciana M. Ramos
NOME: Mauciana Maduro
CPF: 012616311-10



IBAMA - BR-153/PR/SC
198,6
43,00%

ANEXO A
IAP - BR-476/PR
183,7 (35%)
35,00%

FATMA - 282/SC
99,5 (22%)
22,00%

IBAMA - BR-153/PR/SC
198,6
43,00%

ANEXO A
IAP - BR-476/PR
183,7 (35%)
35,00%

FATMA - 282/SC
99,5 (22%)
22,00%

IBAMA - BR-153/PR/SC
198,6
43,00%

ANEXO A
IAP - BR-476/PR
183,7 (35%)
35,00%

FATMA - 282/SC
99,5 (22%)
22,00%

IBAMA - BR-153/PR/SC
198,6
43,00%

Projeto	Percentual		Data de entrega	Produtos	Percentual		Data de entrega	Produtos	Percentual	
	parcial	acumulado			parcial	acumulado			parcial	acumulado
	parcial	acumulado			parcial	acumulado			parcial	acumulado
01. Relatório de Planejamento das Atividades	1%	0,43%	12/03/2016	Relatório de Planejamento das Atividades	1%	0,35%	12/03/2016	Relatório de Planejamento das Atividades	1%	0,22%
02. Autorização IBAMA - ACCT Fauna	1%	0,86%	27/04/2016	Autorização IBAMA¹	0%	0,00%	-	Autorização IBAMA¹	0%	0,00%
03. Autorização IPHAN	1%	1,29%	13/04/2016	Autorização IPHAN	3%	1,05%	05/05/2016	Autorização IPHAN	1%	0,22%
04. Diagnóstico do Meio Físico	9%	5,16%	13/04/2016	Diagnóstico do Meio Físico	10%	3,50%	13/04/2016	Diagnóstico do Meio Físico	7%	1,54%
05. Diagnóstico do Meio Biótico - Caracterização do Ecossistema	2%	6,02%	13/04/2016	Definição das Áreas de Influência do Empreendimento (Diagnóstico do Meio Biótico - Caracterização do Ecossistema)	8%	2,80%	13/04/2016	Definição das Áreas de Influência do Empreendimento (Diagnóstico do Meio Biótico - Caracterização do Ecossistema)	7%	1,54%
06. Diagnóstico do Meio Biótico - Caracterização da Fauna - Primeira Campanha de Fauna	6%	8,60%	31/05/2016	Diagnóstico da Fauna (Diagnóstico do Meio Biótico - Caracterização da Fauna - Primeira Campanha de Fauna)	8%	2,80%	03/06/2016	Diagnóstico da Fauna (Diagnóstico do Meio Biótico - Caracterização da Fauna - Primeira Campanha de Fauna)	6%	1,32%
07. Diagnóstico do Meio Biótico - Caracterização da Flora	5%	10,75%	22/04/2016	Diagnóstico da Flora (Diagnóstico do Meio Biótico - Caracterização da Flora)	8%	2,80%	25/05/2016	Diagnóstico da Flora (Diagnóstico do Meio Biótico - Caracterização da Flora)	6%	1,32%
08. Caracterização da Fauna - Segunda Campanha de Fauna	6%	13,33%	12/07/2016¹	Diagnóstico do Meio Biótico - Caracterização da Fauna - Segunda Campanha de Fauna¹	0%	0,00%	-	Diagnóstico do Meio Biótico - Caracterização da Fauna - Segunda Campanha de Fauna¹	0%	0,00%
09. Diagnóstico do Meio Socioeconômico	9%	17,20%	13/04/2016	Diagnóstico do Meio Socioeconômico	8%	2,80%	13/04/2016	Diagnóstico do Meio Socioeconômico	5%	1,10%
10. Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (Relatório do Diagnóstico Arqueológico Interventivo)	5%	19,35%	13/05/2016¹	Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (Relatório do Diagnóstico Arqueológico Interventivo)	8%	2,80%	10/06/2016¹	Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (Relatório do Diagnóstico Arqueológico Interventivo)	5%	1,10%
11. Passivos Ambientais	2%	20,21%	12/06/2016	Passivos Ambientais	7%	2,45%	20/05/2016	Passivos Ambientais (não exigido no EAS, mas será abordado nos programas ambientais)	5%	1,10%
12. Síntese da situação ambiental da região, avaliação e análise integrada dos impactos ambientais e definição das áreas de influência do empreendimento	2%	21,07%	12/07/2016	Análise Integrada (Síntese da situação ambiental da região, avaliação e análise integrada dos impactos ambientais e definição das áreas de influência do empreendimento)	4%	1,40%	22/06/2016	Identificação dos Impactos Ambientais (Síntese da situação ambiental da região, avaliação e análise integrada dos impactos ambientais e definição das áreas de influência do empreendimento)	5%	1,10%
13. Medidas mitigadoras, compensatórias e programas ambientais, alternativas tecnológicas e locais, prognóstico e conclusões	2%	21,93%	12/07/2016	Prognóstico Ambiental (Medidas mitigadoras, compensatórias e programas ambientais, alternativas tecnológicas e locais, prognóstico e conclusões)	4%	1,40%	24/06/2016	Medidas Mitigadoras e Compensatórias (Medidas mitigadoras, compensatórias e programas ambientais, alternativas tecnológicas e locais, prognóstico e conclusões)	3%	0,66%
14. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)	6%	24,51%	26/08/2016	Plano de Controle Ambiental - PCA (EIA/RIMA)	10%	3,50%	27/06/2016	Estudo Ambiental Simplificado - EAS (EIA/RIMA)	6%	1,32%
15. Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Prévia	6%	27,09%	18/01/2017	Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Ambiental Simplificada - LAS (Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Prévia)	0%	0,00%	30/09/2016	Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Prévia	6%	1,32%
16. Terceira Campanha de Fauna	6%	29,67%	09/11/2016	Terceira Campanha de Fauna¹	0%	0,00%	-	Terceira Campanha de Fauna¹	0%	0,00%
17. Quarta Campanha de Fauna	6%	32,25%	09/03/2017	Quarta Campanha de Fauna¹	0%	0,00%	-	Quarta Campanha de Fauna¹	0%	0,00%
18. Projeto Básico Ambiental - PBA - Trecho II (Projeto Básico Ambiental - PBA - Trecho II)	4%	33,97%	08/04/2017	Projeto Básico Ambiental - PBA - Trecho II¹	0%	0,00%	-	Projeto Básico Ambiental - PBA - Trecho II¹	10%	2,20%
19. Autorização de Supressão de Vegetação - ASV - Trecho Único (Autorização de Supressão de Vegetação - ASV - Trecho II)	6%	36,55%	07/02/2017	Autorização Florestal para Corte - Trecho Único (Autorização de Supressão de Vegetação - ASV - Trecho I)	6%	2,10%	25/09/2016	Autorização de Corte de Vegetação (Autorização de Supressão de Vegetação - ASV)	10%	2,20%
20. Programas Arqueológicos - Trecho Único (Levantamento Arqueológico Prospectivo Intensivo - Trecho I)	6%	39,13%	09/11/2016	Programas Arqueológicos - Trecho Único (Levantamento Arqueológico Prospectivo Intensivo - Trecho I)	6%	2,10%	25/09/2016	Programas Arqueológicos - Trecho Único (Levantamento Arqueológico Prospectivo Intensivo - Trecho I)	8%	1,76%
21. Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Instalação - Trecho Único (Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Instalação - Trecho II)	9%	43,00%	08/05/2017	Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Ambiental Simplificada - LAS (Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Instalação - Trecho I)	9%	3,15%	30/09/2016	Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Instalação (Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Instalação - Trecho I)	9%	1,98%
22. PBA - Trecho II	0%	43,00%	08/04/2017	PBA - Trecho II	0%	0,00%	-	PBA - Trecho II¹	0%	0,00%
23. ASV - Trecho II	0%	43,00%	07/02/2017	ASV - Trecho II	0%	0,00%	-	ASV - Trecho II¹	0%	0,00%
24. Levantamento Arqueológico Prospectivo Intensivo - Trecho II	0%	43,00%	09/11/2016	Levantamento Arqueológico Prospectivo Intensivo - Trecho II	0%	0,00%	-	Levantamento Arqueológico Prospectivo Intensivo - Trecho II¹	0%	0,00%
25. Assessoramento da LI - Trecho II	0%	43,00%	08/05/2017	Assessoramento da LI - Trecho II	0%	0,00%	-	Assessoramento da LI - Trecho II¹	0%	0,00%

Observação:
O novo arranjo de prazos, solicitado pela EPL, e de produtos, decorrente da posição do IBAMA quanto às competências de licenciamento estadual, exige da MRS Estudos Ambientais Ltda. uma reestruturação da logística prevista para cumprir o objeto do Contrato Administrativo nº 16/2015. Dessa forma, os esforços para conduzir e assessorar os três licenciamentos ambientais, seja na disposição de equipes concomitantes no campo, seja na organização, análise e apresentação de dados, informações e produtos de formas distintas nos três órgãos licenciadores, é equilibrada pelo aumento de alguns prazos de alguns produtos nos licenciamentos estaduais. Portanto, os percentuais dos produtos excluídos ou incorporados em outros foram distribuídos nos demais produtos a serem apresentados à EPL.

Legenda:
1 Produto incorporado em outro ou excluído
2 Produto incorporado no Plano de Controle Ambiental - PCA
3 Produto incorporado no respectivo produto do Trecho I, passando a ser Trecho Único
4 Data condicionada à Autorização IBAMA ou Autorização IPHAN

EM BRANCO