

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2016
PROCESSO Nº 50840.000081/2016-08

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N.º 013/2016 CELEBRADO
ENTRE A EMPRESA DE PLANEJAMENTO
E LOGÍSTICA S.A – EPL E A EMPRESA
HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS
CONSULTORES LTDA – EPP, PARA
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE
ENGENHARIA VISANDO A CONCESSÕES
DE TRECHOS RODOVIÁRIOS – LOTE 2.**

A **EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. – EPL**, Empresa Pública Federal, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares. Brasília – DF - CEP: 70308-200, neste ato representada pelo seu Diretor de Gestão Sr. **MAURÍCIO PEREIRA MALTA**, brasileiro, casado, portador da RG nº 1243998, expedida pela SSP/ES e do CPF nº 507.460.655-15, nomeado pela Ata da 8ª Reunião Extraordinária de 22 de dezembro de 2016, e pelo Diretor de Planejamento Sr. **ADAILTON CARDOSO DIAS**, brasileiro, casado, servidor público federal, portador da RG nº 03.809.444-48, expedida pela SSP/BA e do CPF nº 159.812.585-00, nomeado pela Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 15 de julho de 2016, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n.º 07.262.587/0001-56, com sede na Av. Heráclito Mourão de Miranda, 2.474, Bairro Castelo, Belo Horizonte/MG, CEP: 31330-382, neste ato representado pelo seu representante legal Sr. **ANDRÉ GONTIJO VIEIRA**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº MG-12.361.334 expedida pela SSP/MG e do CPF 076.213.056-30, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, com fundamento no inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Subcláusula Primeira: O presente Termo Aditivo tem por objeto adequar o ANEXO I – DO CONTRATO – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO conforme proposição da CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE no processo administrativo em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

Subcláusula Única: O presente Termo Aditivo será publicado por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE.

EM BRANCO

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Subcláusula Primeira: Fica ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original, não conflitantes com o presente instrumento.

Subcláusula Segunda: E, por estarem pleno acordo, lavrou-se o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, serão assinadas pelos representantes das partes.


Brasília, 19 de Setembro de 2017.


MAURÍCIO PEREIRA MALTA
Diretor de Gestão
CONTRATANTE


ADAILTON CARDOSO DIAS
Diretor de Planejamento
CONTRATANTE


ANDRÉ GONTIJO VIEIRA
Representante Legal
CONTRATADA

TESTEMUNHA DA EPL:


Nome: Eduardo Solano Spim
CPF: 332.806.218-86
Identidade: 29.174.349-3 SSP/SP

TESTEMUNHA DA CONTRATADA:


Nome: Solange Bicalho Cardoso
CPF: Gerente de Contratos
Identidade: Humberto Santana Eng. Consultores Ltda
CREA - 142.147-D

EM BRANCO

ANEXO I – DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 013/2016 - EPL (INCLUI ESTUDOS COMPLEMENTARES EVENTUAIS - 23/06/2017)

Processo de Planejamento e Logística - 2569
A
Rubrica
EPL

ITEM	ETAPAS	PREÇO	Meses de Execução															
			fev/17		mar/17		abr/17		mai/17		jun/17		jul/17		ago/17		set/17	
			Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
1.1	Estudos de Tráfego	630.906,08		-		-	50%	-		315.453,04		-		-	50%	-	315.453,04	
1.2	Cadastro Geral da Rodovia	378.543,65		-		-		-		-		-	30%	-	50%	113.563,10	20%	189.271,83
1.3	Estudos Ambientais	126.181,22		-		-		-		-		-				-	100%	-
1.4	Trabalhos Iniciais	126.181,22		-		-		-		-		-		100%		-		126.181,22
1.5	Programa de Recuperação	252.362,43		-		-		-		-		-				-	100%	-
1.6	Manutenção Periódica e Conservação	252.362,43		-		-		-		-		-				-		-
1.7	Ampliação da Capacidade de Investimentos	378.543,65		-		-		-		-		-				-	100%	-
1.8	Modelo Operacional	189.271,82		-		-		-		-		-				-		-
1.9	Estudos Econômico-Financeiros	189.271,82		-		-		-		-		-				-		-
1.10	Estudos Complementares Eventuais	1.289.343,33		-		-		-		-		-				-		-
1.10.1	Estudos de Tráfego (25%)	322.335,83		-		-		-		-		50%	-	50%	161.167,92			161.167,92
1.10.2	Cadastro Geral da Rodovial (15%)	193.401,50		-		-		-		-		30%	-	50%	58.020,45	20%		96.700,75
1.10.3	Estudos Ambientais (5%)	64.467,17		-		-		-		-						-	100%	-
1.10.4	Trabalhos Iniciais (5%)	64.467,17		-		-		-		-				100%		-		64.467,17
1.10.5	Programa de Recuperação (10%)	128.934,33		-		-		-		-						-		-
1.10.6	Manutenção Periódica e Conservação (10%)	128.934,33		-		-		-		-						-	100%	-
1.10.7	Ampliação da Capacidade de Investimentos (15%)	193.401,50		-		-		-		-						-		-
1.10.8	Modelo Operacional (7,5%)	96.700,75		-		-		-		-						-	100%	-
1.10.9	Estudos Econômico-Financeiros (7,5%)	96.700,75		-		-		-		-						-		-
2	Ajustes - Fase de Audiências Públicas	85.572,91		-		-		-		-						-		-
3	Ajustes - Fase de Controle Externo	85.572,91		-		-		-		-						-		-
Valor Mensal Estimado		A+B+C								315.453,04						322.751,46		953.241,92
Valor Acumulado										315.453,04		315.453,04				648.204,50		1.601.446,42

ITEM	ETAPAS	PREÇO	Meses de Execução															
			out/17		nov/17		dez/17		jan/18		fev/18		mar/18		abr/18		mai/18	
			Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
1.1	Estudos de Tráfego	630.906,08		-		-		-		-		-		-		-		-
1.2	Cadastro Geral da Rodovia	378.543,65		75.708,73		-		-		-		-		-		-		-
1.3	Estudos Ambientais	126.181,22		126.181,22		-		-		-		-		-		-		-
1.4	Trabalhos Iniciais	126.181,22		-		-		-		-		-		-		-		-
1.5	Programa de Recuperação	252.362,43		252.362,43		-		-		-		-		-		-		-
1.6	Manutenção Periódica e Conservação	252.362,43	100%	-		252.362,43		-		-		-		-		-		-
1.7	Ampliação da Capacidade de Investimentos	378.543,65		378.543,65		-		-		-		-		-		-		-
1.8	Modelo Operacional	189.271,82	100%	-		189.271,82		-		-		-		-		-		-
1.9	Estudos Econômico-Financeiros	189.271,82		-	100%	-		189.271,82		-		-		-		-		-
1.10	Estudos Complementares Eventuais	1.289.343,33		-		-		-		-		-		-		-		-
1.10.1	Estudos de Tráfego (25%)	322.335,83		-		-		-		-		-		-		-		-
1.10.2	Cadastro Geral da Rodovial (15%)	193.401,50		38.680,30		-		-		-		-		-		-		-
1.10.3	Estudos Ambientais (5%)	64.467,17		64.467,17		-		-		-		-		-		-		-
1.10.4	Trabalhos Iniciais (5%)	64.467,17		-		-		-		-		-		-		-		-
1.10.5	Programa de Recuperação (10%)	128.934,33		128.934,33		-		-		-		-		-		-		-
1.10.6	Manutenção Periódica e Conservação (10%)	128.934,33	100%	-		128.934,33		-		-		-		-		-		-
1.10.7	Ampliação da Capacidade de Investimentos (15%)	193.401,50		193.401,50		-		-		-		-		-		-		-
1.10.8	Modelo Operacional (7,5%)	96.700,75	100%	-		96.700,75		-		-		-		-		-		-
1.10.9	Estudos Econômico-Financeiros (7,5%)	96.700,75		-	100%	-		96.700,75		-		-		-		-		-
2	Ajustes - Fase de Audiências Públicas	85.572,91		-		-		-		-		100%		-		85.572,91		-
3	Ajustes - Fase de Controle Externo	85.572,91		-		-		-		-		-		-		-	100%	85.572,91
Valor Mensal Estimado		A+B+C		1.258.279,33		667.269,34		285.972,57		-		-				85.572,91		85.572,91
Valor Acumulado				2.859.725,75		3.526.995,10		3.812.967,67		3.812.967,67		3.812.967,67		3.812.967,67		3.898.540,58		3.984.113,49

Página 3 de 3

Processo de Planejamento e Logística - 2569
A
Rubrica
EPL



EM BRANCO