

PROCESSO Nº 50840.000274/2015-70

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. – EPL E EMPRESA MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA.



CONTRATANTE: EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL, inscrita no CNPJ (MF) nº 15.763.423/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C – 7º e 8º andares, em Brasília/DF, CEP 70308-200, representada pelo Diretor de Presidente, nomeado pela Ata da 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 31 de maio de 2019, e pelo Diretor de Planejamento, nomeado pela Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 22 de dezembro de 2016.

CONTRATADA: MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n.º 94.526.480/0001-72, com sede na Avenida Praias Belas, 2174, sala 403, Bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP:90.110-001, neste ato representado pelo seu Diretor Executivo Senhor **ALEXANDRE NUNES DA ROSA**, brasileiro, portador do RG nº 827226 expedida pela SSP/DF e do CPF 339761041-91.

As PARTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 017/2015, instruído no Processo 50840.000274/2015-70, com fundamento no inciso V, § 1º do art. 57 e Inciso II do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93 c/c §1º art. 3º da Lei nº 10.192/2001, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto:
 - 1.1.1 Suprimir os produtos 19 ao 26 do Cronograma Físico Financeiro, o que representa, aproximadamente, 26,37% (vinte e seis vírgula trinta e sete por cento) do valor global atualizado do contrato.
 - 1.1.2 Adequar o prazo de entrega do produto 16.
 - 1.1.3 Reajustar o valor do Contrato conforme Cláusula Sexta – “Do Reajuste”, conforme Anexo A deste instrumento.



CLAUSULA SEGUNDA - DA ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

2.1. Pelo presente termo aditivo, fica adequado o prazo de entrega do produto 16, conforme abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | DATA |
|------|---|------------|
| 16 | Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Prévia | 04/09/2020 |

CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE

3.1. Pelo presente termo aditivo fica reajustado o valor do produto 16, em R\$ 7.657,72 (sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), conforme Anexo A deste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DA SUPRESSÃO

4.1. Pelo presente termo aditivo, fica suprimido os seguintes produtos do Cronograma Físico Financeiro:

| ITEM | DESCRIÇÃO |
|------|--|
| 19 | Projeto Básico Ambiental – PBA (Projeto 1) |
| 20 | Autorização de Supressão da Vegetação – ASV (Etapa 1) |
| 21 | Levantamento Arqueológico Prospectivo Intensivo (Etapa 1) |
| 22 | Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença de Instalação (Etapa 1) |
| 23 | Projeto Básico Ambiental – PBA (Etapa 1) |
| 24 | Autorização da Supressão de Vegetação – ASV (Etapa 2) |
| 25 | Levantamento Arqueológico Prospectivo Intensivo (Etapa 2) |
| 26 | Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença de Instalação (Etapa 2) |

4.2. A presente supressão representa, aproximadamente, 26,37% (vinte e seis vírgula trinta e sete por cento) do valor global atualizado do contrato, qual seja R\$ 1.048.946,62 (um milhão, quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos), passando do valor de R\$ 3.978.281,97 (três milhões, novecentos e setenta e oito mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos) para R\$ 2.929.335,35 (dois milhões, novecentos e vinte e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos).



CLAUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

5.1. O presente Termo Aditivo será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas a expensas da CONTRATANTE.

CLAUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO original, não conflitantes com o presente instrumento.

6.2. A presente adequação do Cronograma Físico Financeiro não exime a Contratada pelas responsabilidades por atos já praticados, inclusive, por atraso na entrega dos produtos antes acordados, a serem apurados ou em apuração.

E, por estarem, de pleno acordo, lavrou-se o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, serão assinadas pelos representantes das partes.


Brasília, 02 de março de 2020.



EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA - EPL
MARCELO GÓES CERDAS
DIRETOR DE GESTÃO
EPL


EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA - EPL
RAFAEL BENINI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO
EPL


ALEXANDRE NUNES DA ROSA
CONTRATADA
MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA
Alexandre Nunes da Rosa
Sócio Diretor

TESTEMUNHAS:


Nome: Thiana de Souza Silva
CPF: 022.818.361-85
Identidade: 2.353.343


Nome: Luuciana M. Ruiu
CPF: 012.616.311-20
Identidade: 2267665 SSP/DF



ANEXO A

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO REAJUSTE

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | PERCENTUAL DE CONTRATO (%) | DATA PREVISTA NO CRONOGRAMA | VALOR (R\$) | PRIMEIRO REAJUSTE | TOTAL | SEGUNDO REAJUSTE | TOTAL | TERCEIRO REAJUSTE | TOTAL | QUARTO REAJUSTE | TOTAL | SUPRESSÃO |
|--------------|--|----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | RELATORIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | 1,0% | 14/01/2016 | RS 38.302,99 | | RS 38.302,99 | | RS 38.302,99 | | RS 38.302,99 | | RS 38.302,99 | |
| 2 | AUTORIZAÇÃO DO IBAMA | 1,0% | 01/06/2016 | RS 38.302,99 | | RS 38.302,99 | | RS 38.302,99 | | RS 38.302,99 | | RS 38.302,99 | |
| 3 | AUTORIZAÇÃO DO IPHAN | 1,0% | 18/07/2016 | RS 38.302,99 | | RS 38.302,99 | | RS 38.302,99 | | RS 38.302,99 | | RS 38.302,99 | |
| 4 | DIAGNOSTICO DO MEIO FISICO | 8,0% | 13/04/2016 | RS 306.423,95 | | RS 306.423,95 | | RS 306.423,95 | | RS 306.423,95 | | RS 306.423,95 | |
| 5 | DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSISTEMA | 2,0% | 13/04/2016 | RS 76.605,99 | | RS 76.605,99 | | RS 76.605,99 | | RS 76.605,99 | | RS 76.605,99 | |
| 6 | DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | 6,0% | 19/07/2016 | RS 229.817,96 | | RS 229.817,96 | | RS 229.817,96 | | RS 229.817,96 | | RS 229.817,96 | |
| 7 | DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO | 5,0% | 10/05/2016 | RS 191.514,97 | | RS 191.514,97 | | RS 191.514,97 | | RS 191.514,97 | | RS 191.514,97 | |
| 8 | DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | 6,0% | 06/10/2016 | RS 229.817,96 | | RS 229.817,96 | | RS 229.817,96 | | RS 229.817,96 | | RS 229.817,96 | |
| 9 | DIAGNOSTICO DO MEIO SOCIOECONOMICO | 8,0% | 13/04/2016 | RS 306.423,95 | | RS 306.423,95 | | RS 306.423,95 | | RS 306.423,95 | | RS 306.423,95 | |
| 10 | ESTUDO DO COMPONENTE INDIGENA | 2,0% | 07/03/2018 | RS 76.605,99 | RS 2.465,77 | RS 79.071,75 | RS 2.366,24 | RS 81.437,99 | | RS 81.437,99 | | RS 81.437,99 | |
| 11 | DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO INTERVENTIVO | 5,0% | 17/03/2017 | RS 191.514,97 | | RS 191.514,97 | | RS 191.514,97 | | RS 191.514,97 | | RS 191.514,97 | |
| 12 | PASSIVOS AMBIENTAIS | 2,0% | 01/07/2016 | RS 76.605,99 | | RS 76.605,99 | | RS 76.605,99 | | RS 76.605,99 | | RS 76.605,99 | |
| 13 | SÍNTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO | 2,0% | 15/08/2016 | RS 76.605,99 | | RS 76.605,99 | | RS 76.605,99 | | RS 76.605,99 | | RS 76.605,99 | |
| 14 | MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSADORAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOGÍSTICAS; PROGNÓSTICO E CONCLUSÕES | 2,0% | 15/08/2016 | RS 76.605,99 | | RS 76.605,99 | | RS 76.605,99 | | RS 76.605,99 | | RS 76.605,99 | |
| 15 | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA | 6,0% | 30/10/2016 | RS 229.817,96 | RS 7.397,30 | RS 237.215,26 | | RS 237.215,26 | | RS 237.215,26 | | RS 237.215,26 | |
| 16 | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | 6,0% | 28/12/2019 | RS 229.817,96 | RS 7.397,30 | RS 237.215,26 | RS 7.098,71 | RS 244.313,97 | RS 7.433,22 | RS 251.747,18 | RS 7.657,72 | RS 259.404,90 | |
| 17 | TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | 6,0% | 28/12/2016 | RS 229.817,96 | RS 7.397,30 | RS 237.215,26 | | RS 237.215,26 | | RS 237.215,26 | | RS 237.215,26 | |
| 18 | QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | 6,0% | 21/03/2017 | RS 229.817,96 | RS 7.397,30 | RS 237.215,26 | | RS 237.215,26 | | RS 237.215,26 | | RS 237.215,26 | |
| 19 | PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - (PBA - PROJETO-1) | 2,0% | 09/09/2020 | RS -56.400,00 | RS -2.465,22 | RS -58.865,22 | RS -2.966,24 | RS -61.831,46 | RS -2.472,74 | RS -64.304,20 | | RS -66.776,94 | |
| 20 | AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - (AV-ETAPA-1) | 2,0% | 09/09/2020 | RS -56.400,00 | RS -2.465,22 | RS -58.865,22 | RS -2.966,24 | RS -61.831,46 | RS -2.472,74 | RS -64.304,20 | | RS -66.776,94 | |
| 21 | LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO-INTENSIVO-ETAPA-1) | 2,0% | 09/09/2020 | RS -56.400,00 | RS -2.465,22 | RS -58.865,22 | RS -2.966,24 | RS -61.831,46 | RS -2.472,74 | RS -64.304,20 | | RS -66.776,94 | |
| 22 | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO-ETAPA-1) | 2,0% | 08/04/2020 | RS -114.000,00 | RS -2.098,65 | RS -116.098,65 | RS -2.549,36 | RS -118.648,01 | RS -3.716,61 | RS -122.364,62 | | RS -126.081,23 | |
| 23 | PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - (PBA - ETAPA-2) | 2,0% | 09/09/2020 | RS -76.605,99 | RS -2.465,22 | RS -79.071,21 | RS -2.966,24 | RS -82.037,45 | RS -2.472,74 | RS -84.510,19 | | RS -87.012,93 | |
| 24 | AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - (AV-ETAPA-2) | 2,0% | 09/09/2020 | RS -76.605,99 | RS -2.465,22 | RS -79.071,21 | RS -2.966,24 | RS -82.037,45 | RS -2.472,74 | RS -84.510,19 | | RS -87.012,93 | |
| 25 | LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO-INTENSIVO-ETAPA-2) | 4,0% | 09/09/2020 | RS -153.211,97 | RS -4.931,63 | RS -158.143,60 | RS -4.732,47 | RS -162.876,07 | RS -4.055,48 | RS -166.931,55 | | RS -171.017,03 | |
| 26 | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO-ETAPA-2) | 6,0% | 16/08/2020 | RS -229.817,96 | RS -7.397,30 | RS -237.215,26 | RS -1.008,71 | RS -244.513,97 | RS -5.433,22 | RS -250.017,18 | | RS -255.550,90 | |
| Total | | | | RS 3.830.299,35 | RS 62.877,02 | RS 3.893.176,38 | RS 39.042,92 | RS 3.932.219,30 | RS 38.404,95 | RS 3.970.624,25 | RS 7.657,72 | RS 3.978.281,97 | RS 2.929.335,35 |

| Data Base | OUTUBRO | FGV |
|-----------------|---------------|--------------|
| OUTUBRO DE 2016 | 10 | 204,737 |
| OUTUBRO DE 2017 | 11 | 211,327 |
| | Índice | 3,22% |
| Data Base | OUTUBRO | FGV |
| OUTUBRO DE 2016 | 10 | 211,327 |
| OUTUBRO DE 2017 | 11 | 217,651 |
| | Índice | 2,99% |
| Data Base | OUTUBRO | FGV |
| OUTUBRO DE 2017 | 10 | 217,651 |
| OUTUBRO DE 2018 | 11 | 224,273 |
| | Índice | 3,04% |
| Data Base | OUTUBRO | FGV |
| OUTUBRO DE 2018 | 10 | 224,273 |
| OUTUBRO DE 2019 | 11 | 231,095 |
| | Índice | 3,04% |



Handwritten signature or mark.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2020 - UASG 393012

Nº Processo: 50610007140201917. Objeto: Contratação de empresa para Execução de Serviços de Manutenção Referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO, na rodovia BR-472/RS, segmento do km 114,600 ao km 167,100 e do km 173,500 ao km 189,400, a cargo do DNIT, sob a coordenação da Superintendência Regional do DNIT/RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento e seus Anexos, por meio de licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/03/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Siqueira Campos, 664, Centro - Porto Alegre/RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/393012-5-00058-2020. Entrega das Propostas: a partir de 04/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/03/2020 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Maiores informações poderão ser obtidas no site do DNIT..

DELMAR PELLEGRINI FILHO
Superintendente Regional do Dnit No Estado do Rio Grande do Sul

(SIASGnet - 03/03/2020) 393012-39252-2019NE800055

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 393019

Número do Contrato: 730/2018.
Nº Processo: 50607000711201518.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.
RDC ELETRÔNICO Nº 238/2017. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE - INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 09364499000190. Contratado : CELTES AMBIENTAL LTDA. -Objeto: Prorrogação de Prazo de Execução, sem reflexo financeiro ao Contrato 0730/2018, visando o recebimento da Impressão Definitiva do Relatório Final, que passará a vencer em 18/03/2020, mantendo o atual Prazo de Vigência previsto para a data de 27/09/2020. Fundamento Legal: Artigo 57, § 1º, II, da Lei nº 8.666/1993. Data de Assinatura: 03/03/2020.

(SICON - 03/03/2020) 393019-39252-2020NE800070

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RONDÔNIA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2020 - UASG 393014

Nº Processo: 50622.000030/2020 . Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para atendimento das necessidades da Unidade Local de Pimenta Bueno, em conformidade com a normativa nº 714/2016 ANEEL Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Monopólio dos serviços Declaração de Dispensa em 13/02/2020. KELLY PINTO MOREIRA. Coordenadora de Adm e Finanças. Ratificação em 13/02/2020. ANDRE LIMA DOS SANTOS. Superintendente Regional. Valor Global: R\$ 45.000,00. CNPJ CONTRATADA : 05.914.650/0001-66 ENERGISARONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

(SIDEC - 03/03/2020) 393014-39252-2019NE800001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2020 - UASG 393014

Nº Processo: 50622.000029/2020 . Objeto: Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das necessidades da Sede da S.R. DNIT RO Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Monopólio dos serviços. Declaração de Dispensa em 20/01/2020. KELLY PINTO MOREIRA. Coordenadora de Adm e Finanças. Ratificação em 20/01/2020. ANDRE LIMA DOS SANTOS. Superintendente Regional. Valor Global: R\$ 150.000,00. CNPJ CONTRATADA : 05.914.650/0001-66 ENERGISARONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

(SIDEC - 03/03/2020) 393014-39252-2019NE800001

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS

SAIRAM quantos este público EDITAL virem que, nos autos das ações em trâmite perante a JUSTIÇA FEDERAL, 5ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, cidade de Campinas, promovidas pela Prefeitura Municipal de Campinas, Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero e União, através da Advocacia Geral da União-AGU, para desapropriação das áreas declaradas de utilidade pública para ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas, conforme Decretos Municipais nrs 15.378, de 06.02.2006, 15.503, de 08.06.2006, substituídos pelo Decreto Federal de 21.11.2011 e Decreto Municipal nº 16.302, de 18.07.2008, por decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo Federal, foi deferido a Imissão na posse do(s) imóvel(is) objeto(s) da lide em favor da Infraero, mediante o pagamento de indenização, cujo montante se encontra depositado judicialmente e vinculado aos respectivos autos, conforme processo relacionado abaixo, ficando autorizado pelo MM. Juízo o levantamento correspondente a 80% do valor depositado, nos termos do art. 33 § 2º e 34, do Decreto-lei nº 3.365/41.

| Nº Processo | Vara Federal | Nome do(s) Réu(s) | Loteamento ou Propriedade Rural | Quadra | Lote |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|---|--------|------|
| 0015909-61.2012.403.6105 | 6ª | SACI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | Gleba de terras no balrro de Helvetia, desmembrada da Fazenda Serra D'Água, com área titulada a desapropriar de 27.900,00m², objeto da matrícula nº 52.613 do 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas, identificadas internamente pela Infraero como Gleba 44. | | |

Para efeitos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de Junho de 1941, expediu-se o presente edital, para conhecimento de terceiros, para que no prazo legal de 10 (dez) dias contados da publicação deste, venham, querendo impugnar o levantamento, sob pena deste ser deferido. Dado e passado nesta Cidade de Campinas, SP, aos 04 de março de 2020.

CARLA CRISTINA DE CARVALHO
Coordenadora de Desapropriação de Campinas

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO E CONTRATOS DIRETAS POR VALOR EM BRASÍLIA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

IL nº 063/LALI-6/SBSL/2019. Objeto: Concessão de uso da área, localizada no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado em São Luís/MA, destinada a processamento e despacho de cargas. Contratada: GOL linhas aéreas S/A, CNPJ nº 07.575.651/0001-59. Valor: R\$186.766,08. Fundamento: Artigo 40 da lei nº 7.565/86; CBA. Ratificação em 02/03/2020, por Francisco Xavier da Silva Nunes, DNNC em Exercício - Ato Adm Nº CSAT-AAD-2020/00328.

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2020 - UASG 395001

Número do Contrato: 17/2015.
Nº Processo: 5084000074201570.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.
RDC ELETRÔNICO Nº 4/2015. Contratante: EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A - EPL. CNPJ Contratado: 94526480000172. Contratado : M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA -Objeto: O presente termo tem como objeto: Suprimir os produtos 19 ao 26 do Cronograma Físico Financeiro, o que representa, aproximadamente, 26,37% do valor global atualizado do contrato; Adequar o prazo de entrega do produto 16; Reajustar o valor do Contrato conforme Cláusula Sexta - "Do Reajuste", conforme Anexo A do termo aditivo. Fundamento Legal: Inciso V, §1º do art. 57 e inciso II do art. 65, ambos das Lei nº 8.666/1993 c/c §1º art. 3º da Lei nº 10.192/2001 . Valor Total: R\$1.048.946,62. Fonte: 100000000 - 2019NE800171. Data de Assinatura: 02/03/2020.

(SICON - 03/03/2020) 395001-39253-2020NE800000

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2020 - UASG 393014

Nº Processo: 50622.000031/2020 . Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para atendimento das necessidades da Unidade Local de Vilhena/RO em conformidade com a normativa nº 714/2016 ANEEL Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Monopólio dos serviços Declaração de Dispensa em 20/01/2020. KELLY PINTO MOREIRA. Coordenadora de Adm e Finanças. Ratificação em 20/01/2020. ANDRE LIMA DOS SANTOS. Superintendente Regional. Valor Global: R\$ 15.000,00. CNPJ CONTRATADA : 05.973.367/0001-05 ENERGISARONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

(SIDEC - 03/03/2020) 393014-39252-2019NE800001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SERGIPE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 393015

Número do Contrato: 15/2019.
Nº Processo: 50621001035201864.
PREGÃO SISSP Nº 376/2018. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE - INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 83256172000158. Contratado : IGUATEMI CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. Objeto: Acréscimo de valor contratual a preçossiniciais no valor de R\$1.552.184,35 em virtude de adequação de equipe, conforme Planilha de preços do 1º aditivo/proc.SEI nº 50621.001035/2018-64, passando de R\$1.038.695,00 p/R\$2.591.149,35.O prazo de execução do serviços/contratual com término previsto para 09/05/2020 terá seu término para as seguintes datas: 31/08/2021 (para execução) e 30/11/2021 (para vigência). Fundamento Legal: Art. 57, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.666/93 e na cláusula segunda do contrato 210015/2019, Vigência: 04/03/2020 a 30/11/2021. Valor Total: R\$1.552.184,35. Fonte: 174039393 - 2019NE804656. Data de Assinatura: 02/03/2020.

(SICON - 03/03/2020) 393015-39252-2020NE800003

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
DIRETORIA DE SOLUÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
GERÊNCIA GERAL DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação nº 009/LALI-5/SBS/2020. Objeto resumido: "Concessão de acesso de empregados para prestação de serviços de proteção ostensiva e desarmada, nas Operações Aeroportuárias à Gol Linhas Aéreas S/A, no Aeroporto de São Paulo/Congonhas". Contratada: PROAIR SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA. CNPJ: 69.270.833/0001-79. Valor global estimado da contratação: R\$ 50.246,00 (Cinquenta mil, duzentos e quarenta e seis reais). Prazo: Até 30.06.2021. Fundamento: art. 30 da Lei nº 13.303/16. Autorização: Agnalzito Moura Gomes - Coordenador de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos. Ratificação: Aparelido Iberê de Oliveira - Gerente de Negócios Comerciais.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TA nº 0011-SV/2020/0001 - 5ª TA ao TC nº 0084-SV/2016/0001; Contratante: INFRAERO; CNPJ: 00.352.294/0001-10; Rep. Legal: Gerente Geral de Serviços de Logística Administrativa - SALA; Contratada: LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA; Representante Legal: FRANCISCO ALDIR CARNEIRO FROTA JÚNIOR; Objeto: Supressão de efetivo nas Dependências da Infraero localizada em Brasília a partir de 20/02/2020; Valor do TA: (-) R\$ 155.260,97; Valor Global: R\$ 15.799.825,45; Fonte de Recursos: 156 - 311.05.012-1 - Centro de Custo 20.117.2; Fund. Legal: Art. 65 da Lei: 8.666/93; Assinatura: 19/02/2020.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 001/2020, firmado entre a VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., CNPJ sob o nº. 42.150.664/0001-87 e a ALOCAR LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ sob o nº 04.470.925/0001-57. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos em atendimento das necessidades de transporte de empregados, diretores, conselheiros e demais colaboradores da CONTRATANTE para o desenvolvimento de atividades externas administrativas, institucionais e de fiscalização e supervisão de obras, nas unidades situadas no estado da Bahia. Valor Contratual: R\$ 295.200,00 (duzentos e noventa e cinco mil e duzentos reais). Nota de Empenho: 2020NE000056. Procedimento Licitação: nº 011/2019, na modalidade pregão. Vigência do Contrato: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. Fundamentação Legal: Lei nº. 13.303/16; Dec. nº. 8.945/16; Lei nº. 10.520/02; Dec. nº. 3.555/00; Dec. nº. 5.450/05; Instrução Normativa da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG) nº. 1/2010; Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 5/2014; Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 5/2017. Data da assinatura: 28/02/2020. Processo nº 51402.002982/2019-09.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registro de preços nº 001/2020, firmado entre a VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., CNPJ sob o nº. 42.150.664/0001-87 e a ALOCAR LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ sob o nº 04.470.925/0001-57. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos em atendimento das necessidades de transporte de empregados, diretores, conselheiros e