



EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA
DIRETORIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS

ANEXO ANEXO A. OITAVO TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 32/2013

Brasília, 03 de junho de 2020.

ANEXO A											
Descrição dos Serviços:	Contratação de empresa especializada para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental EIA/RIMA, do Projeto Básico Ambiental (PBA), do Estudo do Componente Indígena, do Estudo do Componente Quilombola, dos Estudos do Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico e dos estudos para Autorização de Supressão de Vegetação (ASV), referente ao projeto de duplicação da Rodovia BR - 101/BA, trecho: entr. BR -324 - entr. BR-367 (Eunapólis) , segmento Km 166,5 - Km 732,2, extensão total: 565,7 km.										
CONTRATADA:	PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA									Valor Inicial do Contrato:	R\$ 3.913.175,74
PREVISTO NO CRONOGRAMA DO CONTRATO											
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PERCENTUAL DE CONTRATO (%)	DATA PREVISTA DE ENTREGA	VALOR INICIAL (R\$)	SUPRESSÃO	1º REAJUSTE	TOTAL	2º REAJUSTE	TOTAL	3º REAJUSTE	VALOR TOTAL (R\$)
1	Relatório de Planejamento das Atividades e Autorização	3,0%		R\$ 117.395,27		R\$ -	R\$ 117.395,27	R\$ 4.597,20	R\$ 121.992,47		R\$ 121.992,47
2	Diagnóstico do Meio Físico	9,0%		R\$ 352.185,82		R\$ -	R\$ 352.185,82	R\$ -	R\$ 352.185,82		R\$ 352.185,82
3.a	Relatório de Caracterização do Ecossistema	2,0%		R\$ 78.263,51		R\$ -	R\$ 78.263,51	R\$ -	R\$ 78.263,51		R\$ 78.263,51
3.b	Relatório da Primeira Campanha de Fauna	2,0%		R\$ 78.263,51		R\$ 3.082,07	R\$ 81.345,58	R\$ -	R\$ 81.345,58		R\$ 81.345,58
3.c	Relatório de Caracterização da Vegetação	4,0%		R\$ 156.527,03		R\$ -	R\$ 156.527,03	R\$ -	R\$ 156.527,03		R\$ 156.527,03
3.d	Relatório da Segunda Campanha e Consolidação da Fauna	2,0%		R\$ 78.263,51		R\$ 3.082,07	R\$ 81.345,58	R\$ -	R\$ 81.345,58		R\$ 81.345,58
4	Diagnóstico do Meio Socioeconomico	9,0%		R\$ 352.185,82		R\$ 13.869,34	R\$ 366.055,16	R\$ -	R\$ 366.055,16		R\$ 366.055,16
5	Diagnóstico Arqueologico Interventivo	3,0%		R\$ 117.395,27		R\$ 4.623,11	R\$ 122.018,38	R\$ 4.778,25	R\$ 126.796,63		R\$ 126.796,63
6	Estudo do Componente Indigena	6,0%		R\$ 234.790,54		R\$ 9.246,22	R\$ 244.036,76	R\$ 9.556,49	R\$ 253.593,26	R\$ 6.648,05	R\$ 260.241,31
7	Estudo do Componente Quilombola	3,0%		R\$ 117.395,27		R\$ 4.623,11	R\$ 122.018,38	R\$ -	R\$ 122.018,38		R\$ 122.018,38
8	Passivos Ambientais	5,0%		R\$ 195.658,81		R\$ 7.705,19	R\$ 203.364,00	R\$ -	R\$ 203.364,00		R\$ 203.364,00
9	Análise dos Impactos Ambientais	3,0%		R\$ 117.395,27		R\$ 4.623,11	R\$ 122.018,38	R\$ -	R\$ 122.018,38		R\$ 122.018,38
10	Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais; Alternativas Tecnológicas e Ambientais; Prognóstico e Conclusões	3,0%		R\$ 117.395,27		R\$ 4.623,11	R\$ 122.018,38	R\$ -	R\$ 122.018,38		R\$ 122.018,38
11	Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambienta (EIA/RIMA) Completos	9,0%		R\$ 352.185,82		R\$ 13.869,34	R\$ 366.055,16	R\$ 14.334,74	R\$ 380.389,90	R\$ 9.972,07	R\$ 390.361,97
12	Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Prévia - LP	9,0%	30/11/20	R\$ 352.185,82		R\$ 13.869,34	R\$ 366.055,16	R\$ 14.334,74	R\$ 380.389,90	R\$ 9.972,07	R\$ 390.361,97
13	Elaboração do PBA - Projeto Básico Ambiental	9,0%		R\$ 352.185,82		R\$ 13.869,34	R\$ 366.055,16	R\$ 14.334,74	R\$ 380.389,90	R\$ 9.972,07	R\$ 390.361,97
14.a	Realização da Terceira Campanha de Fauna	2,0%		R\$ 78.263,51	R\$ 78.263,51	R\$ -	R\$ -				R\$ -
14.b	Realização da Quarta Campanha de Fauna	2,0%		R\$ 78.263,51	R\$ 78.263,51	R\$ -	R\$ -				R\$ -
15	Autorização de Supressão Vegetal - ASV	3,0%		R\$ 117.395,27		R\$ 4.623,11	R\$ 122.018,38	R\$ 4.778,25	R\$ 126.796,63	R\$ 3.324,02	R\$ 130.120,65

16	Levantamento Arqueológico Prospectivo Intensivo	3,0%		R\$ 117.395,27		R\$ 4.623,11	R\$ 122.018,38	R\$ 4.778,25	R\$ 126.796,63	R\$ 3.324,02	R\$ 130.120,65
17	Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Instalação – LI	9,0%		R\$ 352.185,82		R\$ 13.869,34	R\$ 366.055,16	R\$ 14.334,74	R\$ 380.389,90	R\$ 9.972,07	R\$ 390.361,97
Total		100,0%		R\$ 3.913.175,74	R\$ 156.527,02	R\$ 120.200,92	R\$ 3.876.849,64	R\$ 85.827,39	R\$ 3.962.677,03	R\$ 53.184,40	R\$ 4.015.861,43
									TOTAL DA SUPRESSÃO	R\$ 1.040.965,25	
Os produtos 14.a e 14.b foram suprimidos no Primeiro Termo Aditivo.									SUPRESSÃO (%)	25,92%	
									VALOR CONTRATUAL COM A SUPRESSÃO	R\$ 2.974.896,18	



Documento assinado eletronicamente por **Wilfredo Brillinger**, **Usuário Externo**, em 04/06/2020, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2505846** e o código CRC **7C3D15F6**.



Referência: Processo nº 50840.000255/2013-81



SEI nº 2505846

Via W4 Sul, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate - Torre C 8º andar - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70308-200
Telefone: (61) 3426-3719 - www.epl.gov.br